

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE METROPOLITANA DEL SISTEMA DI FIBRA OTTICA (FO) E DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ CITTADINA, TRASMISSIONE DATI, COMUNICAZIONE E RADIO-COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E TRASPORTO); ESTENSIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA - CUP J27H17000910001

# Progetto per l'estensione del Sistema Rete Radio Digitale Tetra nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari

## LOTTO 1 - AMPLIAMENTO ED AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE

FINANZIAMENTO

**FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 / 2020**

STAZIONE APPALTANTE:

**ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL**

Viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari  
Cod. Fiscale - P.IVA 03074540927



Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott. Bruno Useli

Assistenti al R.U.P.  
Dott. Alessandro Ena  
Ing. Nicoletta Schirru

Coordinatore di Progetto  
Ing. Proto Tilocca

Progettista  
Ing. Roberto Argiolas

Gruppo di Progettazione  
Ing. Giuseppe Pinna  
Ing. Salvatore Secchi  
Ing. Walter Langiu

UBICAZIONE:

**Comuni di:**

Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Capoterra, Uta, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis, Quartucciu.

ELABORATO

**CRONOPROGRAMMA**

DATA

LUGLIO 2022

SCALA DI STAMPA:

TAVOLA:

**L1- E5**

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Tri 4, 2022			Tri 1, 2023			Tri 2, 2023			Tri 3, 2023			Tri 4, 2023			Tri 1, 2024			Tri 2, 2024	
						ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag
1	★	Estensione rete digitale TETRA ITS	331 g	gio 01/12/22	gio 07/03/24																				
2	★	Consegna esecuzioni	1 g	gio 01/12/22	gio 01/12/22																				
3	★	Realizzazione progetto esecutivo	95 g	lun 05/12/22	ven 14/04/23																				
4	★	Studio copertura radio elettrica ed individuazione siti	30 g	lun 05/12/22	ven 13/01/23																				
5	★	Realizzazione documentazione progettuale	65 g	lun 12/12/22	ven 10/03/23																				
6	★	Iter autorizzativo	70 g	lun 09/01/23	ven 14/04/23																				
7	★	Verifica ed approvazione del progetto	30 g	lun 17/04/23	ven 26/05/23																				
8	★	Approvvigionamento	90 g	lun 29/05/23	ven 29/09/23																				
9	★?	Aggiornamento rete TETRA ITS																							
10	★	Aggiornamento SRB	60 g	lun 29/05/23	ven 18/08/23																				
11	★	Aggiornamento Centro di Controllo	30 g	lun 10/07/23	ven 18/08/23																				
12	★	Aggiornamento dispatcher e postazioni utente	15 g	lun 21/08/23	ven 08/09/23																				
13	👤	Estensione rete TETRA ITS	144 g	lun 17/07/23	gio 01/02/24																				
14	★	Realizzazione SRB	90 g	lun 17/07/23	ven 17/11/23																				
15	★	Realizzazione rete di trasporto	45 g	mar 31/10/23	lun 01/01/24																				
16	★	Integrazioni reti e configurazioni finali	30 g	ven 22/12/23	gio 01/02/24																				

La durata indicata sopra è espressa in Giorni Lavorativi, corrispondenti a 463 Giorni Solari

Progetto: Cronoprogramma RE  
Data: mar 02/08/22

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

◆

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

◆

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

◆

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

↓

Pagina 1